

		KOSTENBERECHNUNG Stand HU-Bau, 04.11.2016	KOSTENBERECHNUNG vor Ausschreibung	AUFTRAGNEHMER	AUFTRAGSSUMME	NACHTRÄGE		AUFTRAGSSUMME incl. Nachträge und Nachtragsprognose	KOSTENFESTSTELLUNG Prognose im Vergleich zur Kostenberechnung
200-	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN	517.330,11 €	517.330,11 €	-5.330,11	476.000,00 €		9.286,21 €	485.286,21 €	- 32.043,90 €
1	CONTAINER		481.330,11 €	KB Container	476.000,00 €		9.286,21 €	485.286,21 €	3.956,10 €
	WASSERVERSORGUNG		36.000,00 €						
300-	BAUWERK-BAUKONSTRUKTIONEN	1.833.109,10 €	2.027.601,57 €		1.904.264,30 €		217.965,93 €	2.122.230,23 €	85.663,76 €
2	BAUSTELLEINR. + VORBER. ARB.		151.853,35 €	BEIL, Neuendettslau	148.832,15 €			148.832,15 €	- 3.021,20 €
3	ABBRUCH, RÜCKBAU		158.999,04 €	ITZ, Nürnberg	231.563,79 €	Beauftragt	3.181,17 €	249.744,96 €	90.745,92 €
						Prognose	15.000,00 €		
4	BAUMEISTERARBEITEN		138.362,49 €	KS Baugeschäft, Nürnberg	149.880,88 €	Beauftragt	39.190,82 €	237.071,70 €	98.709,21 €
						Prognose	48.000,00 €		
5	TROCKENBAUARBEITEN		355.326,92 €	TM Ausbau, Puchheim	284.073,68 €	Beauftragt	2.793,65 €	297.867,33 €	- 57.459,59 €
						Prognose	11.000,00 €		
6	FENSTERBAU		142.550,10 €	HERMAN, Irchenreuth	165.570,65 €		20.440,41 €	186.011,06 €	43.460,96 €
7	DACHABDICHTUNGSARBEITEN		269.079,96 €	PAMPEL, Zwickau	262.957,48 €	-	12.422,45 €	250.535,03 €	- 18.544,93 €
8	PUTZ- UND STUCKARBEITEN		36.935,22 €	STIEGLER, Schwabach	39.180,63 €			42.180,63 €	5.245,41 €
						Prognose	3.000,00 €		
9	METALLBAUARBEITEN		27.503,28 €	DIEZINGER, Leutershausen	15.946,00 €			15.946,00 €	- 11.557,28 €
10	ESTRICHARBEITEN		18.216,88 €	LUDWIG, Weißenburg	19.901,32 €			29.901,32 €	11.684,44 €
						Prognose	10.000,00 €		
11	FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN		59.651,74 €	WEIßENFELS, Weißenfels	64.100,91 €	Beauftragt	1.013,21 €	70.114,12 €	10.462,38 €
							5.000,00 €		
12	MALER- UND LACKIERARBEITEN		48.861,11 €	ASM Maltechnik, Neuburg/Donau	56.612,52 €			57.712,52 €	8.851,41 €
						Prognose	1.100,00 €		
13	BODENBELAGARBEITEN		104.847,33 €	BRANDL, Kehlheim	77.922,27 €			77.922,27 €	- 26.925,06 €
14	TISCHLER - INNENTÜREN		201.001,71 €	SCHLESINGER, Aurach	212.185,40 €			212.185,40 €	11.183,69 €
15	WC TRENNWÄNDE		10.531,50 €	META, Rengsdorf	4.902,80 €			4.902,80 €	- 5.628,70 €
16	TISCHLER - EINBAUMÖBEL		47.647,60 €						
17	SPORTBODEN TURNHALLE		47.833,40 €	BECKER, Berlin	31.482,52 €			31.482,52 €	- 16.350,88 €
18	DECKE TURNHALLE		42.573,44 €	A.S.T. Sommer, Kirchdorf a. Inn	24.811,50 €			24.811,50 €	- 17.761,94 €
19	PRALLWÄNDE TURNHALLE		85.204,00 €	KNEITSCHEL, Colmburg	71.065,02 €			71.065,02 €	- 14.138,98 €
20	SPORTAUSSTATTUNG EINBAUTEN		67.235,00 €	BENZ, Winnenden	43.274,77 €	Beauftragt	669,12 €	43.943,89 €	- 23.291,11 €
21	BAUREINIGUNG		13.387,50 €						
22	BODENBESCHICHTUNG					Prognose	70.000,00 €	70.000,00 €	
400-	BAUWERK-TECHNISCHE ANLAGEN	1.211.242,32 €	1.251.469,28 €	258.185,88	1.526.122,14 €		99.547,87 €	1.644.457,56 €	260.235,75 €
40	ELEKTRO + TK- INST. CONTAINER	71.400,00 €	71.400,00 €	KNAUS, Allersberg	60.132,49 €	Beauftragt	4.380,33 €	64.512,82 €	- 6.887,18 €
40a	ELEKTRO vorgez. Maßnahme			KAAS, Ansbach		Beauftragt	4.006,73 €	4.006,73 €	4.006,73 €
41	SANITÄRINST. CONTAINER	40.460,00 €	40.460,00 €	MAIER & GEORGS, Nürnberg	10.034,44 €			10.034,44 €	- 30.425,56 €
42	SANITÄRINSTALLATION	300.842,79 €	300.842,79 €	MAIER & GEORGS, Nürnberg	342.861,49 €	Prognose	54.000,00 €	396.861,49 €	96.018,70 €
43	HEIZUNGSINSTALLATION	312.216,49 €	312.216,49 €	MAIER & GEORGS, Nürnberg	334.506,26 €	Beauftragt	872,69 €	335.378,95 €	23.162,46 €
44	LÜFTUNGSINSTALLATION	57.340,01 €	57.340,01 €	SPIELBAUER, Nürnberg	65.707,31 €	Beauftragt	1.320,02 €	67.027,33 €	9.687,32 €
46	ELEKTROINSTALLATION	201.753,03 €	362.404,01 €	ELEKTRO SCHERTL, Edelsfeld	593.366,06 €	Beauftragt	1.766,85 €	612.632,91 €	250.228,90 €
47	FÖRDERANLAGEN	70.448,00 €	70.448,00 €	KT Treppenlifte, LAGE	77.418,19 €			77.418,19 €	6.970,19 €
48	WANDLERMESSUNG	20.000,00 €	20.000,00 €						
49	FEUERLÖSCHER	4.284,00 €	4.284,00 €						
50	WÄRMEDÄMMUNG TGA		47.274,51 €	IBB Deutschland, Mertingen	36.545,45 €	Beauftragt	5.501,25 €	42.046,70 €	- 5.227,81 €
51	BLITZSCHUTZ		6.838,00 €			Prognose	27.700,00 €	34.538,00 €	27.700,00 €
52	KANALSANIERUNG		48.400,00 €						
500-	AUSSENANLAGEN	539.352,95 €	356.588,66 €				26.300,00 €		
50	AUSSENANLAGEN					Prognose	26.300,00 €		26.300,00 €
600-	AUSSTATTUNG	116.540,00 €	74.525,00 €		2.142,00 €		- €	- €	
60	AUSSTATTUNG								
65	KÜCHEN UMBAUEN			LENBENS(T)RAUM Skuthan, Weil	2.142,00 €				
700-	BAUNE BENKOSTEN	974.106,46 €	964.166,28 €	-1.874,60	932.621,87 €		71.096,23 €	1.003.718,10 €	69.221,63 €
731	GEBÄUDEPLANUNG	429.167,49 €	429.167,49 €	SCHEUENSTUHL, Weihenzell	429.167,49 €	Prognose	23.826,41 €	452.993,90 €	23.826,41 €
732	FREIANLAGENPLANUNG	110.965,02 €	110.965,02 €	SCHEUENSTUHL, Weihenzell	110.965,02 €			110.965,02 €	
735	TRAGWERKSPLANUNG	26.775,00 €	26.775,00 €	GOETZ & NEUN, Nürnberg	26.775,00 €			26.775,00 €	
736	TGA PLANUNG	308.240,26 €	308.240,26 €	KORPOWSKI, Roth	308.240,26 €	Prognose	47.269,82 €	355.510,08 €	47.269,82 €
741	THERMISCHE BAUPHYSIK	5.474,00 €	5.474,00 €	MERBACH, Ansbach	5.304,00 €			5.304,00 €	- 170,00 €
744	VERMESSUNG	11.748,70 €	11.748,70 €	SCHEUENSTUHL, Weihenzell	11.748,70 €			11.748,70 €	
746	BRANDSCHUTZ	27.370,00 €	27.370,00 €	TÜV Rheinland	27.370,00 €			27.370,00 €	
747	SIGEKO	9.996,00 €	9.996,00 €	SCHEUENSTUHL, Weihenzell	8.568,00 €			8.568,00 €	- 1.428,00 €
748	UMWELTSCHUTZ, ALTLASTEN	4.760,00 €	4.760,00 €	COMPETENZA	4.483,40 €			4.483,40 €	- 276,60 €
770	ALLGEMEINE BAUNE BENKOSTEN	39.609,99 €	29.669,81 €						
	Summen	5.191.680,94 €	5.191.680,94 €	250.981,18 €	4.841.150,30 €		424.196,24 €	5.255.692,10 €	383.077,25 €
	Noch ausstehende Vergaben		601.340,56 €						
	KOSTENANSCHLAG		Gesamt						
	Summe Aufträge incl. Nachträge:		5.255.692,10 €						
	Noch ausstehende Vergaben		601.340,56 €						
	Kostenberechnung:		5.857.032,66 €						
	Differenz:		665.351,72 €						